

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

Lot N°4.1 : Installation d'une alarme Intrusion

EPICERIE & RESTAURATION

Bagnères de Bigorre



Vente de produits du terroir du Gers et des Hautes-Pyrénées.
Possibilité de consommer sur place

Dossier des supports d'enregistrement
et de communication

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

BORDEREAU DE LIVRAISON DU MATERIEL				
N°ordre	Désignation du produit	Référence	Quantité	Présence
1	Centrale d'alarme LS mixte Sépio, 4GR	S 318 22-F (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	Batterie 4Ah pour la centrale	Bati NiMH4 (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
3	Transmetteur d'alarme GSM	G 473-30X (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
4	Sirène extérieure radio	RLD405F (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
5	Détecteur de mouvement bi-technologie	RLA 19 F (Hager)	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
6	Capteur bris de vitre	D8919 (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
7	Contact ouverture saillie	D8924 (Hager)	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
8	Détecteur de mouvement plafond	S136-22F (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9	Clavier extérieur	RLF 660X (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
10	Pack de 10 badges	RLF 110X (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
11	Câble alim.centrale 230V	U 1000 R2V 3G1,5	100m	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
12	Câble d'alarme 3 paires blindé 0.6mm avec conducteur de masse pour raccordement détecteurs		50m	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
13	Disjoncteur 2A courbe C	406 771 (Legrand)	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
14	Disjoncteur 10A courbe C	406 773 (Legrand)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
15	Hublot rond étanche	0624 27 (Legrand)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
16	Gache 12V	ELS 2T90 (Aiphone)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

	Réalisation du chantier : Pose d'une alarme intrusion	Nom :
		Classe : 1 MELEC

17	Coffret 1 rangée 13 modules Drivia	401211 (Legrand)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
18	Inter différentiel 40A 30mA Type AC	092840 (Legrand)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
19	Peigne d'alimentation	404926 (Legrand)	2	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
20	Minuterie	EMN 001 (Hager)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
21	Transfo 12V	40781 (Aiphone)	1	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non